Demonstrativo Bimestral - UNILIVRE CE 03/2023-GHID (lote 2) / Setembro e Outubro 2023

SANEPAR

NÚMERO DO PROCESSO	CELEBRAÇÃO		NOME DA ENTIDADE - TOMADOR	OBJETO	PLANO DE TRABALHO	ABORDAGEM / METAS (Qtde)		REPASSES			
	INÍCIO	TÉRMINO			META	PREVISTO	REALIZADO (SIM OU NÃO)	VALOR TOTAL	REPASSE NO BIMESTRE	TOTAL REPASSADO	SALDO A REPASSAR
CE 03/2023-GHID (lote 2) SIT nº 58290	06/03/23	05/03/25	Universidade Livre do Meio Ambiente	Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu - Elaboração de estudos e anteprojetos relacionados a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, no que se refere a melhoria da qualidade da água in natura, desde suas nascentes até o município de Porto Amazonas, utilizando-se soluções baseadas na natureza com o aproveitamento de cavas e meandros das várzeas do Rio Iguaçu	Proposta de Metodologia	03/2023 a 05/2023	sim	R$ 3.872.718,72	R$ 363.900,71	R$ 1.432.243,36	R$ 2.440.475,36
					Definição do perímetro e áreas de interesse	05/2023 a 07/2023	sim				
					Mapeamento do uso/ocupação do solo e dos recursos hídricos	05/2023 a 09/2023	sim				
					Levantamento cadastral fundiário	05/2023 a 11/2023	não				
					Levantamento morfológico	06/2023 a 01/2024	não				
					Estudos Hidrológicos	06/2023 a 03/2024	não				
					Implementação Modelo Numérico Computacional	09/2023 a 05/2024	não				
					Reserva hídrica: cavas e wetlands	11/2023 a 09/2024	não				
					Elaboração de ETP - Estudo Técnico Preliminar	01/2024 a 11/2024	não				
					Anteprojeto implantação de wetlands	05/2024 a 01/2025	não				
					Elementos para licenciamento ambiental	03/2024 a 03/2025	não				
					SALDO - SIT/TCEPR						
					Repasse pela Concedente - Original	R$	1.432.243,36				
					Recurso Próprio Depositado		R$ 2.636,96				
					Devolução de Saldo ao Tomador		R$ -				
					Despesas	R$	863.706,76				
					Estorno de despesas	R$	15,63				
					Aplicação Financeira	R$	17.448,76				
					Saldo SIT/TCEPR	**R$**	**588.637,95**				

Fiscal: Adriana
Gestor: Raul